

表 A.0.3 监理通知单 ★

工程名称：宾阳县渔光一体一期苏关塘 60MW 光伏发电项目

编号：BYXM-TZD-SGT-024

致：湖南鸿源电力建设有限公司 施工项目部

事由：关于二标段 20#、21#方阵管桩施工、支架及组件安装存在的问题通知

内容：

2022 年 03 月 06 日经监理项目部人员巡视检查发现，20 区、21 区管桩施工、支架及组件安装存在以下问题：

- 1、支架檩条连接处螺栓未安装平垫。
- 2、组件安装过程中有错边现象，边缘安装不整齐。
- 3、个别支架基础管桩垂直度偏差较大，不符合设计要求。
- 4、抱箍紧固螺栓未安装平垫、且螺栓穿孔方向不一致。
- 5、支架斜梁与檩条连接处螺栓固定螺栓未安装。

以上问题要求施工单位立即安排人员进行整改。限期 3 日内整改完成，否则将按照业主考核制度进行罚款处理。

限期 3 日内整改回复。

后附相关问题照片。

监理项目部（盖章）：

总/专业监理工程师（签字）：

日

期：

责任单位签收：


责任单位（盖章）：

项目负责人（签字）：

日

期：

本表一式____份，监理项目部、建设单位（业主项目部）、承包单位各____份。




斜梁与檩条处未安装螺栓



抱箍螺栓缺少平垫且方向不一致



个别管桩垂直度



组件边缘错边不对齐



檩条连接件螺栓缺少平垫

表 B.0.9 监理通知回复单 ★

工程名称： 宾阳县渔光一体一期苏关塘 60MW 光伏发电项目

编号： GF-SG03-021

致： 常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理机构

我方接到编号为：BYXM-TZD-SGT-024 的监理工程师通知后，已按要求在规定的时间内完成了：整改工作，请予以复查。

详细内容：

2022 年 03 月 06 日经监理项目部人员巡视检查发现，20 区、21 区管桩施工、支架及组件安装存在以下问题：

- 1、支架檩条连接处螺栓未安装平垫。
- 2、组件安装过程中有错边现象，边缘安装不整齐。
- 3、个别支架基础管桩垂直度偏差较大，不符合设计要求。
- 4、抱箍紧固螺栓未安装平垫、且螺栓穿孔方向不一致。
- 5、支架斜梁与檩条连接处螺栓固定螺栓未安装。

附 1：整改情况：

- 1、已完成 20 区、21 区支架檩条连接处螺栓未安装平垫的整改工作；
- 2、已完成 20 区、21 区组件安装过程中有错边现象，边缘安装不整齐的整改工作；
- 3、已完成 20 区、21 区个别支架基础管桩垂直度偏差较大的整改工作；
- 4、已完成 20 区、21 区抱箍紧固螺栓未安装平垫、且螺栓穿孔方向不一致的整改工作；
- 5、已完成 20 区、21 区支架斜梁与檩条连接处螺栓固定螺栓未安装的整改工作。

承包单位（章）：湖南鸿源电力建设有限公司

项目经理： 章磊

日 期： 2022 年 03 月 09 日

项目监理机构复查意见：

经复查，已整改完成，符合要求。

项目监理机构（章）：

专业监理工程师： 王飞

日

期： 2022.03.09

填报说明：本表一式 三 份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。