

表 A.0.3 监理通知单 ★

工程名称：宾阳县渔光一体一期苏关塘 60MW 光伏发电项目

编号：BYXM-TZD-SGT-026

致：湖南鸿源电力建设有限公司 施工项目部


事由：关于二标段 21#方阵组件安装存在的问题通知

内容：

2022 年 03 月 14 日经监理项目部人员巡视检查发现，21 区少数组件安装不符合规范要求，整组组件边缘呈锯齿、波浪形状，组与组之间偏差较大，不在一条直线上。

要求施工单位立即安排人员进行整改。限期 3 日内整改完成，否则将按照业主考核制度进行罚款。

限期 3 日内整改回复。



监理项目部（盖章）：

总/专业监理工程师（签字）：

日

期：

2022.03.15

责任单位签收：

责任单位（盖章）：

项目负责人（签字）：

日

期：

2022.03.15

本表一式 份，监理项目部、建设单位（业主项目部）、承包单位各 份。

表 B.0.9 监理通知回复单 ★

工程名称：宾阳县渔光一体一期苏关塘 60MW 光伏发电项目

编号：GF-SG03-023

致：常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理机构

我方接到编号为：BYXM-TZD-SGT-026 的监理工程师通知后，已按要求在规定的时间内完成了：整改工作，请予以复查。

详细内容：

2022 年 03 月 14 日经监理项目部人员巡视检查发现，21 区少数组件安装不符合规范要求，整组组件边缘呈锯齿、波浪形状，组与组之间偏差较大，不在一条直线上。

附 1：整改情况：

1、已完成 21 区少数组件安装整组组件边缘呈锯齿、波浪形状，组与组之间偏差较大，不在一条直线上的整改工作；

承包单位（章）：湖南鸿源电力建设有限公司

项目经理：章系

日期：2022 年 03 月 16 日

项目监理机构复查意见：

复查，已整改合格。

项目监理机构（章）：

专业监理工程师：赵怀程

日期：2022.03.16

填报说明：本表一式三份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。