

表 A.0.3 监理通知单 ★

工程名称：广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补光伏发电项目

编号：BYXM-TZD-JC-014

致：四川仕麟建筑工程有限公司 施工项目部

事由：关于一标段光伏区支架、箱变基础管桩施工事宜

内容：

2021 年 12 月 14 日监理部人员对光伏区现场支架、箱变基础管桩进行了巡视检查，发现以下问题：

1、13#、15#方阵箱变基础管桩未经报验已进行支模施工。基础管桩垂直度、桩位偏差较大，不符合设计及规范要求。

2、6 区支架已安装，基础管桩底部孔洞未灌浆。

现要求施工单位暂停 13#、15#方阵箱变基础管桩后续施工，对不符合要求的管桩立即进行整改到位，并上报整改方案。要求支架基础管桩底部灌浆完成后报验监理方验收合格后，才能允许进入下道工序。

限期 2 日内整改回复。

监理项目部（盖章）：

总/专业监理工程师（签字）：

日期：2021.12.14

责任单位签收：

责任单位（盖章）：

项目负责人（签字）：

日期：2021.12.14

本表一式____份，监理项目部、建设单位（业主项目部）、承包单位各____份。

表 B.0.9 监理通知回复单 ★

工程名称：广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补光伏发电项目

编号：GF-SG02-004

致：常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理机构

我方接到编号为：BYXM-TZD-JC-014 的监理工程师通知后，已按要求在规定的时间内完成了：
现场整改工作，请予以复查。

详细内容：

1、经监理部人员巡视发现一标段 1#、13#、15#方阵箱变基础管桩未经报验已进行支模施工。
基础管桩垂直度、桩位偏差较大，不符合设计及规范要求。

2、6 区支架已安装，基础管桩底部孔洞未灌浆。

附 1：整改情况：

1、已完成 1#、13#、15#方阵箱变基础管桩支模工作进行报验，对基础管桩垂直度、桩位偏差较大
整改工作；

2、已完成 6#方阵基础管桩底部孔洞灌浆工作；

承包单位（章）：四川仕麟建筑工程有限公司

项目经理：马金兰

日期：2021 年 12 月 15 日

项目监理机构复查意见：

复查已全部整改完成。

项目监理机构（章）：

专业监理工程师：陈金兰

日期：2021 年 12 月 16 日

填报说明：本表一式三份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。