

表 A.0.3 监理通知单 ★

工程名称：广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补光伏发电项目

编号：BYXM-TZD-JC-015

致：四川仕麟建筑工程有限公司 施工项目部

事由：关于一标段光伏区施工质量验收相关事宜

内容：

现场施工的每道工序（施工工序包括：管桩打桩、桩孔灌浆、箱变基础支模及钢筋绑扎浇筑、支架安装、组件安装、桥架施工、电缆敷设、设备安装端接及调试、接地施工等相关工序）要求施工单位进行书面文件报验监理部，监理部人员验收合格后才能进入下道工序施工。否则后续所有验收资料及工程进度款监理方将不予签字盖章。

要求施工单位按照上述要求做好相关报验。

此通知单无需回复！

监理项目部（盖章）：

总/专业监理工程师（签字）：

日期：2021.12.14

责任单位签收：

责任单位（盖章）：

项目负责人（签字）：

日期：2021.12.14

本表一式____份，监理项目部、建设单位（业主项目部）、承包单位各____份。