

表 A.0.3 监理通知单 ★

工程名称：广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补光伏发电项目

编号：BYXM-TZD-JC-019

致：湘能楚天电力科技有限公司 施工项目部

事由：关于升压站基础平台吊装主变设备事宜

内容：

2021 年 12 月 19 日监理部人员检查发现主变设备吊装存在以下问题：

1、升压站主变板块平台已开始吊装主变压器设备，经核实主变设备基础浇筑的混凝土养护期未达到 28 天，混凝土强度达不到设备吊装标准。

2、主变吊装专项方案未报验。现场施工人员未进行安全技术交底，未见交底记录。

3、起吊设备合格证及司机的操作证未报验。

4、主变、SVG 设备基础平台四周临边防护经多次通知提醒仍未设置，要求立即做好防护。

现要求施工单位立即停止设备吊装工作，以上问题及时整改后才能设备吊装。否则后续发生的一切安全、质量问题将由施工单位自己承担。

监理项目部（盖章）：

总/专业监理工程师（签字）：

日期：




责任单位签收：

责任单位（盖章）：

项目负责人（签字）：

日期：



本表一式____份，监理项目部、建设单位（业主项目部）、承包单位各____份。

表 B.0.9 监理通知回复单 ★

工程名称：广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补光伏发电项目

编号：BD-B09-SG01-012

致：常州正衡电力工程监理有限公司（监理项目部）

我方接到编号为 BYXM-TZD-019 的监理通知单后，已按要求完成了工作，请予以复查。

附件：（目前工期紧，应业主赶工要求，外线工作：我方只立塔工作，并用缆风绳固定铁塔，不做架线工作。并在混凝土基础做了回弹试验，回弹试验满足施工需求）。

承包单位（盖章）：

项目经理（签字）：

日期：



监理项目部复查意见：

已复查，已整改完成。

监理项目部（盖章）：

总/专业监理工程师（签字）：

日期：



本表（含附件）一式 二 份，监理项目部存 一 份，承包单位存 一 份。