

表 A.0.3 监理通知单 ★

工程名称：广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补光伏发电项目

编号：BYXM-TZD-JC-021

致：四川仕麟建筑工程有限公司 施工项目部

事由：关于一标段 5#方阵支架安装施工事宜

内容：

2021 年 12 月 19 日监理部人员对 5#方阵进行了巡视检查，发现支架已经开始安装，经核实支架基础管桩未向我监理项目部进行书面报验。

现要求施工单位暂停 5#方阵支架安装施工，基础管桩验收合格后才能进行支架安装。

限期 3 日内整改回复。

监理项目部（盖章）：

总/专业监理工程师（签字）：

日

期：

2021.12.19

责任单位签收：

责任单位（盖章）：

项目负责人（签字）：

日

期：

2021.12.19

本表一式____份，监理项目部、建设单位（业主项目部）、承包单位各____份。

表 B.0.9 监理通知回复单 ★

工程名称：广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补光伏发电项目

编号：GF-SG02-006

致：常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理机构

我方接到编号为：BYXM-TZD-JC-021 的监理工程师通知后，已按要求在规定的时间内完成了：
现场整改工作，请予以复查。

详细内容：

经监理部人员巡视发现一标段 5#方阵进行了巡视检查，发现支架已经开始安装，经核实支架
基础管桩未向我监理项目部进行书面报验

附 1：整改情况：

1、已按要求暂停 5#方阵支架安装施工，已完成支架基础管桩报送书面文件至监理部报验工作。

承包单位（章）：四川仕麟建筑工程有限公司

项目经理：韩永强

日期：2021 年 12 月 21 日

项目监理机构复查意见：

复查已整改完成。

项目监理机构（章）：

专业监理工程师：叶金宝

日期：2021 年 12 月 21 日

填报说明：本表一式三份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。