

表 A.0.3 监理通知单 ★

工程名称：广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补光伏发电项目

编号：BYXM-TZD-JC-028

致：四川仕麟建筑工程有限公司 施工项目部


事由：关于光伏区管桩底部缝隙灌注混凝土质量问题通知

内容：

2022 年 01 月 03 日经监理人员巡视检查发现，一标段光伏区少数管桩底部缝隙灌注混凝土不符合要求：1、管桩底部缝隙混凝土灌注后出现开裂现象。桩底缝隙深度未达到处理方案要求 2 米。

以上问题要求施工单位立即进行整改，并对进场施工人员进行技术交底到位。否则将按照业主考核制作进行罚款处理。

限期 3 日内整改回复。



监理项目部（盖章）：

总/专业监理工程师（签字）：

日 期：2022.01.03

责任单位签收：

责任单位（盖章）：

项目负责人（签字）：

日 期：2022.01.03

本表一式____份，监理项目部、建设单位（业主项目部）、承包单位各____份。

表 B.0.9 监理通知回复单 ★

工程名称：广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补光伏发电项目

编号：GF-SG02-011

致：常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理机构

我方接到编号为：BYXM-TZD-JC-028 的监理工程师通知后，已按要求在规定的时间内完成了：
现场整改工作，请予以复查。

详细内容：

1、经监理部人员巡视发现管桩底部缝隙混凝土灌注后出现开裂现象。桩底缝隙深度未达到处理方案要求 2 米。

附 1：整改情况：

1、已完成管桩底部缝隙灌注混凝土不符合要求的整改工作。

承包单位（章）：四川仕麟建筑工程有限公司

项目经理：张名美

日期：2022 年 01 月 05 日

项目监理机构复查意见：

整改已按方案要求进行。

项目监理机构（章）：

专业监理工程师：付金堂

日期：2022.01.05

填报说明：本表一式 三 份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。