

表 A.0.3 监理通知单 ★

工程名称：广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补光伏发电项目

编号：BYXM-TZD-JC-036

致：四川仕麟建筑工程有限公司 施工项目部

事由：关于现场安全大检查存在的问题通知

内容：

2022 年 02 月 24 日经业主及监理项目部人员安全文明大检查发现，一标段存在以下问题：

- 1、现场带电区域未设置警示隔离带。
- 2、场区有多处围栏破损未进行修复。
- 3、现场垃圾未清理干净。
- 4、有破碎的组件未整理归类堆放。


现要求施工单位对以上问题立即进行整改，做好相关人员登记、安全教育及交底记录等资料文件。

限期 2 日内整改回复。

监理项目部（盖章）：

总/专业监理工程师（签字）：

日期：



责任单位签收：

责任单位（盖章）：

项目负责人（签字）：


日期：



本表一式____份，监理项目部、建设单位（业主项目部）、承包单位各____份。



支架材料未清理干净



桥架个别处接地线未连接



光伏区围栏缺口未修复



1*4 电缆线随意摆放地面

表 B.0.9 监理通知回复单 ★

工程名称：广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补光伏发电项目

编号：GF-SG02-016

致：常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理机构

我方接到编号为：BYXM-TZD-JC-036 的监理工程师通知后，已按要求在规定的时间内完成了：
现场整改工作，请予以复查。

详细内容：

2022 年 02 月 24 日经业主及监理项目部人员安全文明大检查发现，存在以下问题：

- 1、现场带电区域未设置警示隔离带。
- 2、场区有多处围栏破损未进行修复。
- 3、现场垃圾未清理干净。
- 4、有破碎的组件未整理归类堆放。

附 1：整改情况：

- 1、已完成现场带电区域未设置警示隔离带的整改工作。
- 2、已完成场区有多处围栏破损未进行修复的整改工作。
- 3、已完成现场垃圾未清理干净的整改工作。
- 4、已完成有破碎的组件未整理归类堆放的整改工作。

承包单位（章）：四川仕麟建筑工程有限公司

项目经理：韩会军

日期：2022 年 02 月 25 日

项目监理机构复查意见：

已整改完成，符合要求。

项目监理机构（章）：

专业监理工程师：陈宝

日期：2022.02.25

填报说明：本表一式 三 份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。