

表 A.0.3 监理通知单 ★

工程名称：广西宾阳晶创一期 120 渔光互补光伏发电项目

编号：BYXM-TZD-006

致：河南湘能楚天电力科技有限公司广西宾阳晶创一期 120MW 渔光互补光伏发电项目施工项目部：

事由：关于升压站地基处理施工事宜

内容：

你单位负责的升压站地基基础设计图号为 215-B125S-T0202-01 地基处理部分施工时，经监理检查存在以下问题：

(1) 块石回填每 500mm 分层铺设捣实后没向监理部报验直接进行下道工序施工。

(2) 设计要求使用的是砂砾石，实际使用的沙碎石与图纸设计不符，且沙碎石垫层分层铺设回填没向监理部报验、见证取样沙碎石垫层检测压实度。

要求你单位严格依据设计图纸要求施工，两日内整改回复，否则由此造成的一切工程质量问题由你单位全部负责。

监理项目负责人：

总/专业监理工程师（签字）：

日

期：

责任单位签收：

责任单位（盖章）：

项目负责人（签字）：

日

期：

本表一式 份，监理项目部、建设单位（业主项目部）、承包单位各 份。