

## 表 A.0.3 监理通知单 ★

工程名称：广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补、宾阳县渔光一体一期苏关塘 60MW 光伏发电项目  
编号：BYXM-TZD-010

致：湖南鸿源电力建设有限公司 广西宾阳晶创一期 120MW 渔光互补光伏发电项目施工项目部

事由：关于现场施工进度事宜

内容：

经监理部人员巡视发现二标段施工进度较缓慢，为了更好地推进项目施工进度，实现 1230 并网目标，现要求你施工单位尽快增加施工机械、人员进场施工，满足现场施工进度要求。

监理项目部（盖章）：  
总/专业监理工程师（签字）：李俊平  
日期：2021.11.20

责任单位签收：

责任单位（盖章）：

项目负责人（签字）：

日期：

本表一式 份，监理项目部、建设单位（业主项目部）、承包单位各 份。