

表 A.0.3 监理通知单 ★

工程名称：广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补、宾阳县渔光一体一期苏关塘 60MW 光伏发电项目

编号：BYXM-TZD-011

致：四川仕麟建筑工程有限公司 广西宾阳晶创一期 120MW 渔光互补光伏发电项目施工项目部

事由：关于现场管桩施工质量事宜

内容：

经监理部人员巡视发现一标段光伏区 3 区、6 区桩基打桩质量较差，现场测量管桩个别部位标高偏差 30-40cm、桩位偏差 5-8cm、桩身垂直度偏差 10-20cm，不符合图纸设计要求。设计要求桩顶标高偏差允许范围：-10mm~+10mm，桩位偏差允许范围：-20mm~+20mm，桩身垂直度偏差允许范围：0.5%。

现要求施工单位按照设计要求整改到位，杜绝后期发生此类事件。

限期 3 日内整改回复。

监理项目部（盖章）：

总/专业监理工程师（签字）：

日

期：

责任单位签收：

责任单位（盖章）：

项目负责人（签字）：

日

期：

本表一式 份，监理项目部、建设单位（业主项目部）、承包单位各 份。