

监理通知单

工程名称：承德滦平县光伏加电取暖改造工程 60MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-TZD-002

主送：河北舒阳新能源科技有限公司 (施工单位)

抄送：润沐（滦平）新能源发展有限公司 (建设单位)

事由：关于停止闲置庭院电站施工的相关事宜

内容：监理工程师在虎什哈镇西北沟村巡视检查时发现，施工人员在村内的闲置庭院内进行光伏支架基坑的开挖作业，预埋件全部焊接完成，经监理工程师核实设计图纸，焊接完成的预埋件与设计不符，闲置庭院的施工没有通过业主项目经理和监理工程师同意，属于施工单位擅自施工，现要求施工单位立即停止施工，否则因此所产生的经济损失由施工单位承担。如果对本监理通知单内容有异议，请在 24 小时内向监理项目部提出书面报告。



项目监理机构（章）：

总监理工程师：_____

日 期：____年__月__日

本表一式 3 份，由项目监理部填报，建设单位、项目监理部、承包单位各存 1 份。