

监理通知单

工程名称: 怀远万华禾香板业 11.8WM 分布式光伏发电项目

编号: HYWH-ZHJL—TZ-006

致: 湖北东臣泰能源建设有限公司怀远万华禾香板业 11.8MW 分布式光伏发电项目 (施工项目部)

事由: 组件遮挡、检修通道到场检验不合格

内容: 经我监理单位对现场施工质量、到场材料进行抽检验收工作发现存在以下问题, 现要求你单位立即整改;

1. 屋面组件存在大规模桥架遮挡现象, 经现场与图纸进行复核, 未按图纸设计进行施工, 设计存在严重缺陷, 长期易形成“热斑效应”使光伏组件寿命减短、减少发电量等现象。要求对存在遮挡的组件进行确定方案整改, 方案报我监理单位进行审批, 整改工作尽快完善。

2. 今日到场的检修通道, 进行外观尺寸进行查验工作, 发现到货清单缺失、型号尺寸不符合图纸设计要求, 现场测量数据为宽度小于 500mm、厚度小于 30mm 均不能满足图纸设计要求, 对此我监理要求对此批材料采取 2 种方案
①对此批不合格材料进行退场处理, 重新采购 ②如确实无法进行重新采购, 后续施工所有检修通道采取包边、支架加密处理, 待完成施工后进行实地检验。
(并出具厂方无法生产该型号材料、你单位出具相应的质量保证文件)

针对以上问题要求你单位三天内整改, 整改完成后报我监理单位验收, 逾期未改造成责任后果将由你单位自行承担。

监理项目部(章):

总/监理工程师:

日期: 2022 年 12 月 4 日



扫描全能王 创建