

监理通知单

工程名称:怀远万华禾香板业 11.8MW 分布式光伏发电项目

编号:HYWH-ZHJL--TZ-002

致: 湖北东臣泰能源建设有限公司 怀远万华禾香板业 11.8MW 分布式光伏发电项目
且 (施工项目部)

事由: 箱变接地制作

内容: 我监理单位在日常巡查时发现以下问题, 现要求你单位立即整改:

现场箱变基础接地环网焊接不符合设计以及规范要求, 部分焊接点未做到满焊、接地扁铁与接地极搭接面积不足、焊接时未做到三面焊接且满足两倍搭接面积。焊接完成后需在焊接处喷涂防锈防腐漆以做保护。

以上问题要求你单位尽快整改, 整改完成后报我监理单位验收, 验收通过后方可进行回填,

监理单位(章):

总/监理工程师:

日期: 2021 年 11 月 29 日



扫描全能王 创建