

## · 监 理 通 知 单

工程名称:常州日产 2.89MWp 分布式项目(二期)

编号:SZTH-CZRC-TZD-003

致: 东风设计研究院有限公司

事由: 厂家到货材料与设计图纸不符, 需要二次切割开孔, 破坏了原有的镀锌层, 施工方总包没有做好防腐就吊装。先要求所有二次开孔的必须做好防腐以后才可以吊装。如继续违规施工, 由此产生的一切责任由你方负责, 限当天内回复, 否则停工。

监理单位(章)

总/专业监理工程师:

日期: 2022 年 5 月 12 日



注本表一式三份, 由监理单位填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理单位存 1 份





