

监理工程师通知单

工程名称：禹州市晶能 50MW 光伏发电项目

编号：CZJH-YZJN-TZ-016

致：山东力通电力设计咨询有限公司施工项目部；

主题：关于 11# 光伏方阵预制管桩打桩质量事宜；

内容：监理项目部在对施工现场检查发现 11# 光伏方阵东侧部分预制管桩打桩后，垂直度不符合要求，且管桩顶部不在同一轴心线，施工现场缺乏技术人员用仪器支撑。

现要求：

你单位对 11# 光伏方阵管桩进行复查，对不符合要求的管桩进行整改，确保管桩顶部在同一轴心线，便于下道工序（光伏支架）顺利进行，整改完成后通知监理项目部进行复查，否则产生的一切后果（费用）由你方承担，并对你单位进行相应的质量考核。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：王进

日期：2013年12月19日

备注说明：本表一式三份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。





11#光伏方阵管桩垂直度测量

