

监理工程师通知单

工程名称：禹州市益能 50MW 光伏发电项目

编号：CZZH-YZJN-TZ-030

致：山东力通电力设计咨询有限公司施工项目部，

主题：关于升压站外端混凝土浇筑施工事宜：

内容：

监理项目部于 2023 年 08 月 18 日在对升压站例行检查时发现，

1. 升压站外端混凝土浇筑前未通知监理项目部对模板支护、钢筋绑扎进行验收，且已进行混凝土浇筑。

2. 施工项目部负责人、土建专工都在施工现场，未对围堰压顶混凝土浇筑进行管控，严重失职。

1. 钢筋绑扎不符合要求，而且未进行绑扎，钢筋未有垫块。

现要求：

即停止该处混凝土浇筑进行整改。

附：现场照片

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：王红

日期：2023 年 08 月 18 日

请贵单位、本表一式三份，在项目经理部填写，抄送相关单位。



