

监理工程师通知单

工程名称：禹州市品能 50MW 光伏发电项目

编号：CZD-YZJN-TZ-031

致：山东力通电力设计咨询有限公司施工项目部，

主题：关于升压站综合楼梁板钢筋绑扎施工事宜，

内容：

1. 监理项目部 2023 年 06 月 31 日在对升压站综合楼梁板模板支护、钢筋绑扎检查时发现，综合楼框架柱梁板低筋，钢筋未绑扎，且未做垫块，此问题监理项目部监理人员现场施工管理人员进行了口头通知，未整改禁止封模。
2. 06 月 02 日监理项目部接施工项目部通知钢筋绑扎整改已完成，经监理项目部验收，之前存在的问题未进行整改，且梁板施工垃圾未清理干净。
3. 施工项目部管理人员，对监理项目部提出的问题未落实，对综合楼钢筋绑扎、模板支护施工未做整改。

现要求：

你单位应施工监理进行整改，否则不得进行下道工序施工（混凝土浇筑），如出现质量问题，由你单位承担。

附：附照片

监理单位（章）

总/专业监理工程师 王立华

日期 2023 年 6 月 11 日

监理单位：山东力通电力设计咨询有限公司，监理单位盖章。



