

监理工程师通知单

工程名称：禹州市晶能 50MW 光伏发电项目

编号：CZZH-YZJN-TZ-036

致：山东力诺电力设计咨询有限公司施工项目部；

主题：关于升压站内照明系统、视频监控事宜；

内容：

经监理项目部人员 2023 年 08 月 05 日对施工现场检查发现，站内部分电缆保护管已铺设，材质不符合设计要求，口头要求现场负责人按设计要求进行更换，截止 2023 年 08 月 11 日仍未更换。

- 1、升压站内照明系统、视频监控预埋电缆沟人工开挖深度不符合设计要求。
- 2、部分线路保护管已预埋，未按设计要求更换。
- 3、个别段落线路未按照设计要求进行开挖。

要求：

施工单位严格按照设计蓝图《XH210844-BD171SS-T0304，(BD171SS-T0304-01、02)》进行施工，电缆沟开挖完成后，需报交流项目部、总包项目部验收，验收合格后，方可进行下道工序施工作业，否则，将对你方进行考核。

附：现场照片

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：王斌

日期：2023 年 08 月 11 日

填报说明：本表一式 三 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。



扫描全能王 创建

