

监理工程师通知单

工程名称：禹州市晶能 50MW 光伏发电项目

编号：CZZH-YZJN-TZ-041

致：山东力诺电力设计咨询有限公司施工项目部：

主题：关于光伏区电缆沟土方回填事宜；

内容：

监理项目部于 2023 年 11 月 23 日对光伏区 7#-9#光伏方阵检查电缆敷设隐蔽工程时发现：

- 1、电缆沟底清理、平整不到位，存在凸凹情况。
- 2、电缆、485 通讯线、光纤敷设凌乱且安全间距不符合设计要求《卷册检索号 LN-NA1610S-D0104 卷册说明 5.8（直埋敷设的电缆之间距离应不小于 100mm，电缆与光纤之间距离不小于 100mm.....）》。
- 3、电缆之间存在砖块、棱角石块等，易划伤电缆外皮，铺沙厚度不符合设计要求。
- 4、汇流箱电缆引下保护管（钢管）保护不规范、二指套工艺不规范。

附：现场照片

监理项目部（章）

总监理工程师

日期：2023 年 11 月 23 日



填报说明：本表一式三份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。

