

监理工程师通知单

工程名称：禹州市晶能 50MW 光伏发电项目

编号：CZZH-YZJN-TZ-042

致：山东力诺电力设计咨询有限公司施工项目部：

主题：关于光伏区 01#分支箱及箱逆变一体机设备高压电缆头制作事宜：

内容：

监理项目部于 2023 年 11 月 27 日对光伏区 01#分支箱高压电缆头制作检查时发现：

- 1、俩名电缆头制作人员未有特种作业证（高压电工作业证）。
- 2、进入分支箱体外的高压电缆未做防火涂料（防火涂料需 1500）。
- 3、进入分支箱高压电缆保护管管口存在毛刺、棱角等。

要求：

更换无证人员，高压电缆头制作须持证上岗，设备箱体外 1500 长度需做防火涂料，穿保护管，管口应做喇叭口、表面光滑、无毛刺、棱角。保护管长度深埋地面并与设备底部无缝隙对接，否则因电缆头制作工艺发生安全事故，一切责任由你方承担。

监理项目部（章）

总监理工程师：

日期：2023 年 11 月 27 日

填报说明：本表一式 三 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。

