

监理工程师通知单

工程名称：禹州市晶能 50MW 光伏发电项目

编号：CZZH-YZJN-TZ-043

致：山东力诺电力设计咨询有限公司施工项目部：

主题：关于光伏区 13#-16#电缆沟电缆敷设及扁铁铺设问题事宜；

内容：

监理项目部于 2024 年 01 月 04 日对光伏区检查时发现：

1、13#箱逆变基础接地环网未铺设、焊接，高低压电缆、光缆已敷设且电缆敷设凌乱、未预留安全距离，不符合设计要求。

2、16#箱逆变基础电缆敷设后，接地扁铁在电缆上面铺设、焊接，存在对电缆绝缘层破坏的隐患且电缆敷设凌乱、未预留安全距离，不符合设计要求。

3、电缆沟未清理，电缆敷设深度不符合设计要求。

4、电缆沟侧堆积砖块，因铲车装载撞击进电缆沟内，对电缆、光缆外皮易造成损伤。

要求：

按设计蓝图进行整改，整改完成后报监理项目部验收。

监理项目部（章）

总监理工程师：王立建

日期：2024 年 01 月 04 日

监理项目部

填报说明：本表一式 三 份，由项目监理单位填写，抄送相关单位。

