

监理工程师通知单

工程名称：禹州市晶能 50MW 光伏发电项目

编号：CZZH-YZJN-TZ-044

致：山东力诺电力设计咨询有限公司施工项目部：

主题：关于升压站综合楼室内照明线路及卫生间事宜；

内容：

监理项目部于 2024 年 01 月 04 日对升压站综合楼室内检查时发现：

1、部分段落照明线路未穿管预埋，不符合设计要求。

2、卫生间蹲便施工工艺不符合要求，地板砖及墙体砖已铺设，蹲便基础建立地板砖上面，极易产生开裂、基础下面存在积水等情况。

要求：

室内照明线路按蓝图要求进行穿管敷设，卫生间蹲便基础要把地面地板砖及墙体与蹲便基础部分拆除后再进行施工。

监理项目部（章）

总监理工程师：王立生

日期：2024 年 01 月 04 日

填报说明：本表一式 三 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。

