

监理工程师通知单

工程名称：禹州市晶能 50MW 光伏发电项目

编号：CZZH-YZJN-TZ-046

致：许昌君诚科技有限公司施工项目部：

主题：关于光伏区防雷接地材料问题事宜；

内容：

总包、监理项目部、运维部于 2024 年 03 月 18 日对光伏区安全、质量检查时发现：

1、光伏组件间接地黄绿线不符合设计要求(设计图纸 LN-NA1610S-D0105-03 组件边框接地样图第一条：组件与组件之间的接地孔通过不锈钢螺栓压接铜鼻子固定方式用 6mm² 接地软铜线可靠连接.....)，现场实际采用 1*4mm² 接地软铜线。

2、目前施工现场接地扁铁材料不符合设计要求（设计图纸 LN-NA1610S-D0105-01 卷册说明---全场区接地扁铁采用热镀锌扁钢 50*5。）

要求：

按设计蓝图进行整改。

监理项目部（章）

总监理工程师：

日期：2024 年 07 月 18 日

填报说明：本表一式三份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。