

监 理 工 程 师 通 知 单

工程名称：禹州市晶能 50MW 光伏发电项目

编号：CZZH-YZJN-TZ-015

致：山东力诺电力设计咨询有限公司施工项目部：

主题：关于光伏区电气部分施工进度事宜；

内容：光伏场区交流电缆、直流电缆、通讯电缆、光纤、箱逆变一体机、直流汇流箱早已全部到货，截止 2022 年 12 月 05 日，施工现场电缆沟（开挖一段，验收不合格，未整改）、光伏方阵及环网接地沟未进行开挖施工，导致电缆敷设滞后，箱逆变一体机、直流汇流箱已具备展开施工条件，至今未进行安装、接线等。

现要求：

你单位三日内安排电气专业人员进场，立即开展施工作业，并提交施工作业进度计划表，否则将你单位进行考核。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：王立杰

日 期：2022年12月21日

填报说明：本表一式二份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。



扫描全能王 创建