

监 理 通 知 单

工程名称：宁波杭州湾新区数字经济产业园（一期）建设项目 5mwp 分布式光伏发电项目

编 号：NBSZCY- TZD-20220111

致：浙江慈农电力发展有限公司-宁波杭州湾新区数字经济产业园（一期）建设项目 5mwp 分布式光伏发电项目部

抄送：宁波海晟能源发展有限公司-宁波杭州湾新区数字经济产业园（一期）建设项目 5mwp 分布式光伏发电项目部

事由：关于材料吊运至屋顶的安全事宜

内容：2022年01月11日下午，我监理人员在对杭州湾新区数字经济产业园（一期）7#楼屋顶施工进行吊装材料作业进行巡视和安全检查。发现现场存在以下安全隐患：1、现场没有安全员进行安全监护；2、吊运散装材料（螺丝、支墩）时没有防散落包装袋或钢丝网；3、屋顶地面卸货尤其是重物没有缓冲垫铺设，对屋面会造成一定的损坏和影响房屋结构；4、吊运材料区域安全警示标识不全；5、吊运材料时司吊指挥人员与吊车操作人员通讯不畅。针对以上情况，要求你部立即对以上情况予以确认，在2022年01月13日17:00前加以整改到位，消除隐患，并给予书面回复，确保在以后作业时杜绝安全事件发生。

（以下空白）

监理项目部（章）

总/专业监理工程师

日期：2022年01月11日



注：本表一式叁份，业主项目部、施工项目部各一份，监理项目部存贰份。