

监 理 通 知 单

工程名称：宁波杭州湾新区数字经济产业园（一期）建设项目 5mwp 分布式光伏发电项目

编 号：HWSZCYY-TZD-20220413

致：浙江慈农电力发展有限公司-宁波杭州湾新区数字经济产业园（一期）建设项目 5mwp 分布式光伏发电项目部

抄送：宁波海晟能源发展有限公司-宁波杭州湾新区数字经济产业园（一期）建设项目 5mwp 分布式光伏发电项目部

事由：关于第三方飞行检查情况存在问题事宜

内容：2022年04月13日下午，由建设单位委托的第三方对本项目进行飞行检查，检查情况详见附件（第三方现场检查评估问题通知单，以下简称“问题通知单”）。根据问题通知单所提及的关于施工单位的存在问题结果，现要求你公司对此予以确认并立即整改。限2022年4月15日17:00前给予书面回复。

附：《第三方现场检查评估问题通知单》（编号7）

（以下空白）

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期：2022年04月13日



注：本表一式叁份，业主项目部、施工项目部各一份，监理项目部存贰份。

附表五:

第三方现场检查评估问题通知单

编号: 7

工程名称	宁波市海曙区新碶街道多联二期建设项目500kV变电站光伏安装项目		
形象进度	工程至80%	检查时间	4.13
施工单位		项目负责人	/
监理单位	/	项目负责人	/
检查内容: 管理行为 ☐ 质量管控 ☒ 安全文明施工 ☐			
在第三方现场检查的过程中, 存在下列问题: (1). 避雷接地搭接长度不足. (2). 架体支撑中的斜支撑间距不一. (3). 光伏布线图之局部不到位.			
施工单位:	监理单位:	第三方评估单位:	建设单位:
李永华	陈	蒋明	李永华, 陈一宋

附表五:

第三方现场检查评估问题通知单

编号: 87

工程名称	宁波杭州湾新区数字经济产业园(一期)光伏发电项目		
形象进度	已开工	检查时间	2022.4.13
施工单位	浙江华电电力发展有限公司	项目负责人	曹西
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	项目负责人	周平
检查内容: 管理行为 ☐ 质量管控 ☐ 安全文明施工 ☐			
在第三方现场检查的过程中, 存在下列问题: 管理行为: 1. 监理单位没有闭合 2. 近期监理日记在电脑里形成书面材料 3. 旁站记录无 4. 质量验收表格记录未见, 5. 施工资料未见。			
施工单位:	监理单位:	第三方评估单位:	建设单位:
曹西	周平	刘明	徐一宋