

监 理 通 知 单

工程名称：宁波杭州湾新区数字经济产业园（一期）建设项目 5mwp 分布式光伏发电项目

编 号：HWSZCYY-TZD-20220516

致：浙江慈农电力发展有限公司-宁波杭州湾新区数字经济产业园（一期）建设项目 5mwp 分布式光伏发电项目部

抄送：宁波海晟能源发展有限公司-宁波杭州湾新区数字经济产业园（一期）建设项目 5mwp 分布式光伏发电项目部

事由：关于对屋顶已完成施工安装部分进行预检查发现问题事宜

内容：2022年05月16日下午，由建设单位和我监理项目部人员对本项目已完成屋顶施工安装和并网设备安装施工部分进行了预检查。发现现场存在以下问题：1、个别屋顶安装和设备安装区施工还存在缺项未完成，如光伏组串汇线和MC4接头未完全连接，箱变开关站周边防护围栏未安装和绿植未恢复等。2、光伏施工区和并网设备安装区内外存在垃圾和少量施工材料。3、施工工序上存在较多质量问题，（1）、接地扁钢搭接焊接长度、宽度和面积没有达到规范要求；（2）、部分支架的端面 and 表面、接地焊接部位锈迹明显防腐刷漆不到位；（3）屋顶地面镀锌穿线管没有固定；（4）屋顶地面桥架和接地扁钢垫块材料不符合固定要求，固定不到位。4、涉及安全的隐患还存在，如屋顶翻越女儿墙避雷带的桥架高度超过避雷圆钢，易导致桥架盖板被打雷击中，措施是应在桥架侧边加装焊接一根垂直避雷针；SVG设备基础下方电缆井内电缆没有安全防护措施等。根据以上所提存在问题，现要求你公司对此予以确认并立即组织整改。限2022年5月18日12:00前给予书面整改措施回复。

（以下空白）

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期：2022年05月16日

注：本表一式叁份，业主项目部、施工项目部各一份，监理项目部存贰份。