

监理工程师通知单

工程名称：安徽宿州 120MW 户用分布式光伏发电项目

编号：AS-JL-015

致：安徽俊能新能源科技有限公司（总承包单位）

抄送：安徽上电俊能新能源科技有限公司（建设单位）

事由：有安装现场支架材料送料不齐全事宜。

内容：

近期现场巡查发多个安装小组安装现场出现支架材料不齐全的现象，在施工进度非常紧张的情况下，已严重影响了安装施工进度，也使安装工人的工作积极性受到打击。为加快施工进度，现要求工程部负责人尽快查明原因，对相关责任人进行严肃警告及相应的处理。监理方在后续现场巡查过程中，再发现类似问题，将对工程部按每户每少料一次罚款 500 元，要求工程部必须高度重视类似问题，加强管理，做好后勤保障工作。

限 3 日内回复

监理项目部(章)



总/专业监理工程师：郑俊兴

日期：2022年8月27日