

监理工程师通知单

工程名称：安徽宿州 120MW 户用分布式光伏发电项目

编号：AS-JL-013

致：安徽俊能新能源科技有限公司（总承包单位）

抄送：安徽上电俊能新能源科技有限公司（建设单位）

事由：有关前期安装消缺、项目施工总进度控制计划、并网事宜。

内容：

前期已多次催要项目施工进度总控制计划及前期安装消缺计划，至今未见，现场消缺进展缓慢，施工进度近期大幅度下滑，不能按建设单位时间节点要求完成施工、消缺、并网任务；各部门协调不畅，现场管理混乱；

现再次要求总包单位(工程部)务必加大协调力度，组织足够的作业人员，加快施工进度及前期安装消缺进度，上报施工进度总控制计划及前期安装消缺计划，并严格按计划执行。否则造成工期延期，由此产生的一切后果应有你单位承担。

限 3 日内回复

监理项目部(章)

总/专业监理工程师：

日期：2022年5月27日

