

监理工程师通知单

工程名称：安徽宿州 120MW 户用分布式光伏发电项目

编号：AS-JL-016

致：安徽俊能新能源科技有限公司（总承包单位）

抄送：安徽上电俊能新能源科技有限公司（建设单位）

事由：有关影响现场安装的事宜。

内容：

近期现场巡查发现影响现场安装的问题较多，主要问题如下：

- 1. 多次出现支架材料勘探人员设计错误，造成现场安装人员无法安装，严重影响了安装进度。
- 2. 埇桥区材料仓库管理人员将生锈及使用过的支架固定螺栓和垫片同支架材料一起配送到安装现场，因螺栓无法使用，造成现场无法安装，同样严重影响了安装进度。
- 3. 埇桥区多次出现支架基础墩不能够按要求时间送达安装现场，造成现场无法安装。

要求工程部及各区域经理确实负起管理领导责任，加大对勘探人员的管控力度，必须做到勘探、测量、配料正确无误，减少材料浪费。加强多各区域仓库管理人员的管理及基础仓管经验交流培训。以上问题要求工程部高度重视，不得再次出现类似问题，否则将据国家《建设工程管理条例》，每再出现一次一项罚款 200-500 元。

限 3 日内回复

监理项目部(章)

总/专业监理工程师：郭俊

日期：2022 年 09 月 05 日

