

监理工程师通知单

工程名称：安徽宿州 120MW 户用分布式光伏发电项目

编号：AS-JL-004

致：安徽俊能新能源科技有限公司（总承包单位）

抄送：安徽上电俊能新能源科技有限公司（建设单位）

事由：全区域户用光伏电站接地系统安装质量及其他事宜。

内容：

近期现场巡查发现及上电检查组到现场检查提出同样的问题：

1、所有屋面支架只有一点接地，不满足防雷接地图纸中第二条<光伏阵列至少有两点与屋面接地网可靠焊接或引下与地下新增接地网连通>的要求。

2、所有光伏组件边框未进行可靠接地连接，不满足<光伏发电工程施工规范>GB-50794-2012 中 5.8 防雷与接地的第 4 条第 8 款带边框光伏组件应将边框可靠接地的要求。

3、接地扁铁焊接处焊接工艺不满足焊接工艺要求，应在做防腐前，对焊口进行打磨，清楚焊渣。

要求以上问题在后续安装在施工中及时改正，前期施工完成的尽快整改。

限 3 日内回附

监理项目部(章)



总/专业监理工程师： 郭传志

日期： 2022 年 02 月 24 日