

监理通知回复单

工程名称：安徽宿州 120MW 户用分散式光伏发电项目

编号：AS-JN-013

致安徽宿州 120MW 户用分布式光伏发电项目监理部：


我方接到编号为 AS-JL-013 的监理通知后，已按要求完成了 有关前期安装消缺、项目施工总进度控制计划、并网事宜 工作，现报上，请予以复查。

详细内容：

我单位接到监理通知单后，立即按要求进行了逐条整改，整改情况如下：


1、我司目前共计 11 个小组进行安装消缺，本月消缺用户共计 337 户，一天计划消缺 21 户，预计 16 天消缺完成。

附件：现场照片、消缺名单


 施工项目部（章）
 项目经理： 
 日期： 2022.5.29

监理项目部复查意见：




 监理项目部（章）：
 总/专业监理工程师： 
 日期： 2022.5.30

注 本表一式 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部存 份。