

监理通知回复单

工程名称：安徽宿州 120MW 户用分散式光伏发电项目

编号：AS-JN-004

致安徽宿州 120MW 户用分布式光伏发电项目监理部：

我方接到编号为 AS-JL-004 的监理通知后，已按要求完成了 全区域户用光伏电站接地系统安装质量及其他事宜 工作，现报上，请予以复查。

详细内容：

我单位接到监理通知单后，立即按要求进行了逐条整改，整改情况如下：

1、严格按照防雷接地图纸中第二条《光伏阵列至少有两点与屋面接地网可靠焊接或引下与地下新增接地网连通》的要求，对未达到要求的已进行整改。

2、所有光伏组边框按照《光伏发电工程施工规范》GB-50794-2012 中的 5.8 防雷与接地的第 4 条第 8 款带边框光伏组件将边框可靠接地的要求进行整改。

3、接地扁铁焊接处焊接工艺按要求在做防腐前对焊口进行打磨、清除焊渣。

对于本次出现的质量问题，我司也做出自我检讨，在前期工作中确实存在管理、监督不到位等情况。为避免再发生类似问题，我司将在以后的施工过程中加强质量管理与过程控制，认真执行检验每一道工序并进行合理优化，确保过程可控，隐蔽工程质量可靠

附件：现场照片



监理项目部复查意见：

复查符合要求



监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：

日

期：