

监理工程师通知单

工程名称：浙江天能动力能源有限公司分布式光伏发电项目（20.34MWp）

编号：JXM7-ZHJL-AQ-TZD-007

主 送：海宁科茂微电网技术有限公司

抄 送：长兴智旺新能源科技有限公司

内 容：6#楼 1#配电房室外并网舱基础过短问题

监理部巡视检查发现你部施工的 6#厂房北侧 1#配房房室外并网舱基础支架施工存在以下问题：

1、基础尺寸与并网舱尺寸不一致，基础过短约 40cm。

2、基础与底脚板未焊接牢固，未做防腐处理。

另，厂内成品材料未做防雨覆盖，你部立即安排人员进行防雨覆盖，未及时覆盖造成的损失，你部自行承担。

现要求你部对以上问题立即整改，举一反三。

以上质量问题限 3 日内整改完成，成品保护问题立即整改。整改完成后回复《监理通知回复单》



监理项目部（章）

总/专业监理工程师

日 期： 2022 年 6 月 01 日



本表一式 三 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 二 份