

监 理 通 知 单

工程名称：扬州申曜新能源科技有限公司天富龙后续 4MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-TZD-004

致：常州天合智慧能源工程有限公司（总包项目部）

事由：关于加固工程焊接质量于喷涂质量问题问题

内容：

- 1、加固工程在检查过程中发现焊缝存在断焊、融合不良、焊瘤、夹渣、气孔、流挂、焊口不成型、焊缝弯曲、宽窄不一等质量问题。
- 2、加固工程在检查过程中发现喷涂工程出现漏漆、漆膜厚度不够，焊渣飞溅未清理直接喷涂等质量问题。
- 3、个别锚固螺栓锚固深度未达到规范要求（M20 锚固螺栓锚固深度 ≥ 170 mm）

现责令你单位立刻整改，整改合格后报监理复查，整改不合格或拒不整改，由此产生的一切责任后果将由你单位全部承担。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期：2022 年 1 月 27 日



注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。



扫描全能王 创建