

监理通知单

工程名称：中石化新星新能源研究院海南省洋浦二号海上风场测风项目 编号：ZHUL-TZD-002

致：中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司

事由：

关于爬梯制作事宜。

内容：

经监理项目监造监理现场巡检发现你单位制作的爬梯未按图纸要求制作，不符合规范要求。图纸要求爬梯应采用镀锌钢管。详见图纸 DWG-0001SE-13

现要求：

现要求你单位立即整改按图纸制作，如有变更及时上报。影响进度有各单位负责。
(限三日内完成)

望你单位高度重视，按要求、按时间执行！

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：王立忠

日期：2022年04月12日

注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。



监理通知回复单

工程名称：中石化新星新能源研究院海南省洋浦二号海上风场测风项目 编号：ZHJL-DZHFD-002

致 常州正衡电力工程监理有限公司中石化洋浦二号风场海上测风项目 监理项目部：

我方接到编号为 ZHJL-TZD-002 的监理通知后，经核查，同意施工单位关于爬梯、栏杆、靠船件等部分钢管镀锌防腐变更为与主体结构相同的涂装防腐，即底漆采用不小于 600um 的厚膜型耐磨环氧涂料，面漆采用不小于 60um 的丙烯酸聚氨酯面漆方案。

监理通知单详细内容：经监理项目监造监理现场巡检发现你单位制作的爬梯未按图纸要求制作，不符合规范要求。图纸要求爬梯应采用镀锌钢管。详见图纸 DWG-0001SE-13。现要求你单位立即整改按图纸制作，如有变更及时上报。影响进度由你单位负责。望你单位高度重视，按要求、按时间执行！

我单位自收到监理通知单后，考虑到受疫情影响，广州镀锌厂已封厂，进度无法保证。经检查，同意同意施工单位关于爬梯、栏杆、靠船件等部分钢管镀锌防腐变更为与主体结构相同的涂装防腐，即底漆采用不小于 600um 的厚膜型耐磨环氧涂料，面漆采用不小于 60um 的丙烯酸聚氨酯面漆方案。该涂装防腐方案应用于主体结构，可满足环境工作要求。



监理项目部复查意见：



注 本表一式 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部存 份。

填写、使用说明

- (1) 本表为《监理通知单》的闭环回复单。
- (2) 如《监理通知单》所提出内容需整改，施工项目部应对整改要求在规定时限内整改完毕，并以书面材料报监理。



中南勘测设计研究院有限公司

HNYPHSCFT-01[2022]

中石化新星新能源研究院海南省洋浦二号海上风电场测风项目第01号

送出日期 2022年4月15日

施工图DWG-0001SE01-13说明2中原内容：钢爬梯采用镀锌钢管。现修改为：钢爬梯采用镀锌钢管或碳钢管采用油漆防腐，若采用油漆防腐，油漆防护配套与邻近主结构相同。

修改依据：根据《NB/T10626-2021 海上风电场工程防腐蚀设计规范》4.1.1 海上风电场钢结构防腐蚀设计可采用涂料保护、金属热喷涂、热浸镀锌、阴极保护、包覆和预留腐蚀裕量等措施。

会 签							
设计变更标识栏			送 达 单 位	中交第三航务局	设 计	黄德年	
原图名	见说明	校 核			刘内正		
原图号	见说明	审 查			罗		

第1页共1页

