

监理工程师通知单

工程名称：宁波上诚轴承科技有限公司 0.2MW 分布式光伏发电项目

编号：CZZH-SCZC-TZ-002

致：中鉴兴华工程技术有限公司施工项目部：

主题：工程缺陷整改问题

内容：关于我监理项目部对现场初检验收发现存在以下缺陷：

- 1) 个别组件压块螺栓未紧固（图 1）；
- 2) 方阵中个别组件未使用黄绿接地线连接（图 2）；
- 3) 个别组件压块异性螺母未卡放到位，未进行调整（图 3）；
- 4) 个别光伏支架立柱倾斜不垂直，未进行调整（图 4）；
- 5) 防雷接地扁铁搭接未满焊（图 5）；
- 6) 防雷接地扁铁搭接长度不足，且未使用圆弧扁铁连接（图 6）；
- 7) 个别光伏支架基础（水泥墩）未铺设防水卷材（图 7）；
- 8) 屋面电缆桥架加工部位未做防火封堵（图 8）；
- 9) 光伏逆变器电缆接线未进行挂牌，且未悬挂安全警示标牌（图 9）；
- 10) 配电房室内电缆桥架盖板使用自攻螺丝固定，且未进行接地（图 10）；
- 11) 配电房并网柜孔洞未进行防火封堵（图 11）。

针对以上问题请贵公司施工项目部接到通知后，即刻进行整改，并 2 日内进行回复。

附：图片

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期：2019 年 04 月 06 日

填报说明：本表一式__份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。



图 1



图 2



图 3



图 4



图 5



图 6



图 7



图 8



图 9



图 10



图 11