

监 理 通 知 单

工程名称：江苏新东方人造板有限公司 1.47MW 分布式光伏项目

编号：JSXDF-TZD-006

致：苏州舒怀电力设备有限公司（施工项目部）

事由：现场施工人员流动以及材料到货问题

内容：我监理在现场检查巡视时发现以下问题：

1、现场进度严重滞后，你单位随意调派现场施工人员至其他项目，导致现场进度在原本滞后的情况下进展缓慢，我监理单位要求你单位现在在调动现场施工人员时务必通知项目部，待项目部同意后再调派人员，私自进行施工人员调派，导致现场存在工期进度的延误，我监理方对你单位进行相关处罚。

2、现场目前依然缺少部分交流电缆和直流电缆，你单位承诺的材料到货时间已经一拖再拖，现我单位要求你单位于2日之内，将现场所缺材料全部补齐。我监理单位在2日后将在现场进行检查，发现所缺材料未到货，我监理单位将作出对应处罚。同时队友材料未及时到货而对工期产生影响，所有的损失全部由你单位自行承担。

你单位务必重视以上两个问题，尽快完成整改。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师

日期：2022年9月2日



扫描全能王 创建