

监 理 通 知 单

工程名称：江苏新东方人造板有限公司 1.47MW 分布式光伏项目

编号：JSXDF-TZD-008

致：苏州舒怀电力设备有限公司（施工项目部）

事由：现场施工进度严重滞后

内容：我监理在现场检查巡视时发现以下问题：

项目现场自 2022.9.19 日并网发电，现场所剩扫尾工作已不多，清洗水管安装与现场通讯接通为主要工作，现已过去一周有余，现场扫尾工作依然没有完成，并且现场还缺少零星材料。建设单位定于本周五前进行项目的初步验收工作，严重影响了项目的计划安排。

经现场实际情况考虑，我单位要求你单位务必于明天完成清洗水管的安装施工作业以及通讯线路的接通调试工作。逾期未完成，我单位将会做好相关记录，报建设单位对你单位进行相关考核工作。所产生的经济损失全部由你单位承担。

监理项目部

总/专业监理工程师

日期：2022 年 10 月 26 日

