

监理工程师通知单

工程名称：南通中擎实业自发自用光伏项目

编号：SHHY-ZHJL-TZD-001

致：宁波联兴能源科技有限公司（项目部）

主题：

关于光伏施工质量有关事宜。

内容：

- 1、部分接地扁铁焊疤未清理，防腐未到位，转角处未使用七字形专用扁铁，且不美观；钻孔留下的铁丝未清理，屋面会产生锈斑。
- 2、屋面清洗管道保温包裹不一致，粗细不一，皱褶满布。
- 3、桥架接口未用接地线连接，未与接地网连接，大小桥架接口连接不规范，未封口。
- 4、组件接地单相，不能与接地网循环。
- 5、逆变支架箱体未进行接地连接。
- 6、部分走道格栅未用卡扣固定，部分已固定卡扣的格栅两侧却未使用角钢。

以上问题（部分照片见附件）望你单位尽快落实整改，请在 2 月 28 日前回复。

项目监理机构（章）：

专业监理工程师：

日

期：



填报说明：本表一式 三 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。

附件

