

监理工程师通知单

工程名称：南通永丰铭自发自用光伏项目

编号：SHHY-ZHJL-TZD-001

致：宁波联兴能源科技有限公司（项目部）

主题：

关于光伏施工安全有关事宜。

内容：

永丰铭项目已经开始屋面施工，虽然工程量较少，但安全生产不能放松；进入施工现场必须戴好安全帽，高空作业系好安全带，屋面采光带必须拉好警示线。

望你部认真落实，请在 3 月 14 日前回复。

项目监理机构（章）

专业监理工程师：

日

期：



填报说明：本表一式三份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。

监理工程师通知单

工程名称：南通永丰铭自发自用项目

编号：SHHY-ZHJL-TZD-002

致：宁波联兴能源科技有限公司（项目部）

主题：

关于光伏施工质量有关事宜。

内容：

本项目部在巡视中发现，桥架及走道支架未按图纸设计要求使用铝轨材料，不符合设计要求。

以上问题见附件，望你部尽快落实整改，请在 03 月 16 日前回复。

项目监理机构（章）：




专业监理工程师：

日

期：



填报说明：本表一式三份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。



监理工程师通知单

工程名称：南通永丰铭自发自用项目

编号：SHHY-ZHJL-TZD-003

致：宁波联兴能源科技有限公司（项目部）

主题：

关于光伏施工质量有关事宜。

内容：

本项目部在巡视中发现，清洗系统管道未按设计材料清单要求使用金属水管材料，组串套管图纸要求是金属波纹管，而非塑料管和塑料复合管，逆变器雨蓬也不符合设计要求。

以上问题望你部尽快落实整改，请在 04 月 5 日前回复。

项目监理单位（章）：

专业监理工程师：

日

期：



填报说明：本表一式 三 份，由项目监理单位填写，抄送相关单位。