

表 B.2 监理工程师通知单（质量）

工程名称： 赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦）

编号 ZHFD—ZHJL—B.2—003

致：中国电力建设湖北工程有限公司（单位）

主题：关于 27#风机基础基坑垫层存在质量问题事宜

内容：

经赞皇40万千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）监理部在2022年7月3日对27#风机基础基坑垫层进行检查，发现刚打完基础垫层浸泡在水和泥浆中并没有人员清理，如果不及时清理和养护直接影响风机工程质量和安全。

具体要求：

- 1、迅速抽去风机基础垫层中的水；
- 2、清除风机基础内的泥浆和四周塌陷的泥土。

以上问题限期立即整改，整改合格后进行验收，并报送《监理工程师通知回复单》进行确认，方可进行施工。见下图：



项目监理机构（章）：

总监理工程师/专业监理工程师：\_\_\_\_\_

日期：2022 年 7 月 3 日

填报说明：

本表一式多份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。