

表 B.2 监理工程师通知单（质量、安全）

工程名称： 赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦）

编号 ZHFD—ZHJL—B.2—011

致：中国电建集团湖北工程有限公司（单位）

主题：关于进场接地镀锌钢材质量的问题事宜

内容：

经赞皇40万千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）监理部近期对风机基础、升压站接地扁钢镀锌层质量检查时发现问题如下：

风机基础、升压站设备接地扁钢镀锌层厚度检查发现只有 $20\mu\text{m}$ 以下，是非热镀锌的，不能满足图纸设计要求的防腐和防锈功能。

风机基础和升压站设备接地，影响重大，直接关系到后期设备安全运行；根据 GB/T13912-2002规定，常规构件，工件的厚度大于或等于 6mm 时，镀锌层平均厚度应大于 $85\mu\text{m}$ ，局部厚度应大于 $70\mu\text{m}$ ；

针对上述检查问题，监理部责令该批材料必须立即退场和清场，采购合格的材料后，报监理部进行验收合格确认后，方可使用，并报送《监理工程师通知回复单》以确保工程质量和安全。

项目监理机构（章）：

专业监理工程师：_____

日 期：2022 年 8 月 3 日

填报说明：

本表一式多份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。