

表 B.2 监理工程师通知单（质量）

工程名称： 赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦）

编号 ZHFD—ZHJL—B.2—012

致：中国电建集团湖北工程有限公司（单位）

主题：关于风机基础施工质量的问题事宜

内容：

经赞皇40万千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）监理部对风机基础沉降观测点和混凝土浇筑内部设置测温点质量检查时发现问题如下：

- 1、未见风机基础浇筑完成每个点的测温记录。
- 2、未见风机基础沉降观测记录和基准点设置。

具体要求：1、严格执行《大体积混凝土施工规范》，施工过程中严格检测混凝土内部温度，并及时调整保温及保养措施。2、沉降观测点设置不能对基础受力产生影响并做好防护（沉降观测点布置和沉降观测基准点做法见-09 图），从基础浇筑开始，施工期间观测次数不少于四次，直至沉降稳定为止，如有异常应及时通知设计单位，沉降是否稳定应根据沉降量与时间关系曲线确定，当沉降速率小于 0.01mm/d 时，可认为沉降稳定。

针对上述问题，要求贵单位认真落实整改、补救，报监理进行验收，并报送《监理工程师通知回复单》进行确认后，才可进行下道工序，以确保工程质量。

项目监理机构（章）：

专业监理工程师：_____

日 期：2022 年 8 月 11 日

填报说明：

本表一式多份，由项目监理单位填写，抄送相关单位。