

## 监理工程师通知单（质量）

工程名称： 赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号 ZHFD—ZHJL—TZD—018

致：中国电建集团湖北工程有限公司（单位）

主题：关于集电线路 AN8#基础浇筑事宜

内容：

经赞皇40万千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）监理部对集电线路AN8#基础浇筑巡视检查时发现问题；

因农民阻工，有一车混凝土浇筑延误时间过长（11时57分至16时05分）已超出规范浇筑要求时间。

具体要求：

现要求你施工单位混凝土退场重新更换合格混凝土。

项目监理机构（章）：

专业监理工程师：\_\_\_\_\_

日 期：2022 年 9 月 16 日

填报说明：

本表一式四份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。