

监理工程师通知单（质量）

工程名称： 赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦）

编号 ZHFD—ZHJL—TZD—019

致：中国电建集团湖北工程有限公司（单位）

主题：关于升压站一次舱热镀锌角钢电缆支架材料事宜

内容：

经赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦）监理部依据设计图纸（编号 NA01981S-D0310-07 的要求为热镀锌扁钢 50*50*5、40*40*4）。对升压站巡视检查时发现如下问题：

- 1、电缆支架角钢进场时未进行材料报验。
- 2、经监理现场检测镀锌层厚度为 $3.9\mu\text{m}$ — $33.4\mu\text{m}$ 不等。
- 3、经监理现场检测 40*40*4mm 角钢厚度为仅为 2.8mm。
- 4、附后图。

具体要求：

现要求你单位落实整改使用合格材料，材料进场时必须报验，验收合格后方可进行下一道工序。

否则按照施工规范和施工管理制度进行考核。



项目监理机构（章）：

专业监理工程师：

日期：2022 年 9 月 21 日

填报说明：

本表一式四份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。



赞皇40万千瓦一期20万千瓦
风电项目（本期10万千瓦）

监理工作内容：升压站电缆沟支架镀锌层检测
拍摄时间：2022.09.21 星期三 16:24
天气：多云 27°C
地点：石家庄市·伟二路
监理单位：正衡电力工程监理有限公司

今日水印
一相机一
真实时间

防伪 KHERWLA194W6PW



赞皇40万千瓦一期20万千瓦
风电项目（本期10万千瓦）

监理工作内容：升压站电缆沟支架镀锌层检测
拍摄时间：2022.09.21 星期三 16:22
天气：多云 27°C
地点：石家庄市·京泽街
监理单位：正衡电力工程监理有限公司

今日水印
一相机一
真实时间

防伪 LHMA9H92UE2BKA



赞皇40万千瓦一期20万千瓦
风电项目（本期10万千瓦）

监理工作内容：升压站电缆沟支架镀锌层检测
拍摄时间：2022.09.21 星期三 16:22
天气：多云 27°C
地点：石家庄市·京泽街
监理单位：正衡电力工程监理有限公司

今日水印
一相机一
真实时间

防伪 YNXRUA1WEKA9PH

