

监理工程师通知单（安全）

工程名称： 赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦）

编号 ZHFD—ZHJL—AQ—040

致：中国电建集团湖北工程有限公司（单位）

主题：关于开复工前施工现场安全检查发现问题事宜。

内容：

经赞皇40万千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）监理部02月07日对施工现场进行安全大检查时发现问题如下：

- 1、升压站：
 - ①站内射灯金属支架没有明显的接地装置。
 - ②35KV FC刀闸等金属支架缺少警示牌、设备命名牌。
 - ③围墙上的部分泥土和周边垃圾未清理干净。
 - ④设备围栏下面离地面间隙过大。
 - ⑤消防沙箱盖未固定到位。
 - ⑥支架保护帽防冻措施不到位。
- 2、储能施工操作平台不符合要求，施工现场缺少安全文明施工警示牌。
- 3、风机和储能设备堆放场地无人看管和监控装置。
- 4、集电线路铁塔基础接近村庄处，未设置非施工人员进入警示牌。

具体要求：

以上问题存在安全隐患，现要求你单位赞皇40万千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）施工项目部，整改自检合格后、报验方可复工，并对通知单进行回复。

见后附图

项目监理机构（章）：

专业监理工程师：

日

期：2023年02月07日

填报说明：本表一式两份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。



