

监理工程师通知单（进度）

工程名称： 赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦）

编号 ZHFD—ZHJL—AQ—041

致：中国电建集团湖北工程有限公司（单位）

主题：关于工程施工进度问题事宜。

内容：

经赞皇40万千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）监理部对施工现场巡查时，发现部分施工段施工人员满足不了现场施工需求，工程还没有正常展开，导致部分工程施工进度严重滞后。

具体要求：

- 1、集电线路1回路要求在2月底前完成30基塔基基础施工任务，否则必须另外增加施工队伍。
- 2、风机基础施工和预留问题消缺必须在2天内全面展开。
- 3、其他施工必须对照制定的进度计划实施。

为实现5.30全容量并网，现要求你单位赞皇40万千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）施工项目部，按照批准制定的施工进度计划，增加施工现场人员、机械资源的投入，确保实现进度目标，并在48小时内对《监理工程师通知单—041》进行回复。

项目监理机构（章）

总监理工程师： 

日 期：2023年02月14日

填报说明：本表一式两份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。