

监理工程师通知单（安全）

工程名称： 赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦）

编号 ZHFD—ZHJL—AQ—047

致：中国电建集团湖北工程有限公司（单位）

主题：关于 22#风机吊装现场安全问题事宜

内容：

经赞皇40万千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）监理部对22#风机吊装现场检查发现安全隐患和问题如下：

- 1、发电机电源输出端临时用电配电箱接地极不规范。
- 2、风机第一节塔筒与基础接地环无接地线连接。
- 3、现场灭火器材未配置。
- 4、施工现场没有安全用电警示标识、标牌。

对上述问题的具体整改要求：

严格按照《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46—2015的要求整改，整改合格后进行报验，方可进行吊装作业施工，否则要严格按照有关施工管理制度进行考核。整改完成后报监理部复检，并对《监理工程师通知单047》进行回复。

项目监理机构（章）：

专业监理工程师：

日期：2023年03月15日

填报说明：

本表一式四份，由项目监理机构填写，抄送相关单位